

Übersicht U5-Bauablauf rund um die Haltestelle City Nord*

Zeitplan	Maßnahmen
Sommer 2023	Vorbereitende Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> • Einrichtung der Baustellenflächen • Änderung der Verkehrsführung und Verlegung von Buslinien Haltestelle City Nord <ul style="list-style-type: none"> • Beginn der Schlitzwandarbeiten zur Erstellung der Baugrube
Frühjahr 2024	Haltestelle City Nord <ul style="list-style-type: none"> • Fertigstellung Schlitzwände • Aushub der Baugrube startet Tunnel <ul style="list-style-type: none"> • Beginn der Schlitzwandarbeiten zur Erstellung der Baugrube
Sommer 2024	Tunnel <ul style="list-style-type: none"> • Aushub Baugrube startet
Herbst 2024	Haltestelle City Nord <ul style="list-style-type: none"> • Beginn Herstellung der Sohle und der Außenwände
Anfang 2025	Tunnel <ul style="list-style-type: none"> • Beginn Herstellung der Sohle
Frühjahr 2025	Tunnel <ul style="list-style-type: none"> • Fertigstellung Baugrube • Beginn Rohbau Haltestelle City Nord <ul style="list-style-type: none"> • Fertigstellung Rohbau
Sommer 2025	Haltestelle City Nord <ul style="list-style-type: none"> • Beginn architektonischer und technischer Ausbau
Herbst 2025	Haltestelle City Nord <ul style="list-style-type: none"> • Beginn Gleisbau
2026	Tunnel <ul style="list-style-type: none"> • Fertigstellung des Tunnels • Beginn Gleisbau Haltestelle City Nord <ul style="list-style-type: none"> • Fertigstellung der Haltestelle
2027	Haltestelle City Nord und Tunnel <ul style="list-style-type: none"> • Beginn Probetrieb zwischen City Nord und Sengelmanstraße

(*) Ein Bauzeitenplan gibt eine Orientierung über den zu erwartenden Bauablauf. Anpassungen sind nicht auszuschließen.