

Bauablauf Neubau U1-Haltestelle Oldenfelde

Stand: 12. April 2019



ab Herbst 2017	<ul style="list-style-type: none">• Vorbereitende Arbeiten: Rodungsarbeiten am Bahndamm Ostseite	<ul style="list-style-type: none">• Tagschichten
01/2018	<ul style="list-style-type: none">• Baustelleneinrichtung	<ul style="list-style-type: none">• Tagschichten
02/2018	<ul style="list-style-type: none">• Baubeginn	<ul style="list-style-type: none">• Tagschichten
03. – 18.03.2018	<ul style="list-style-type: none">• Betriebsunterbrechung der U1 zwischen Farmsen und Volksdorf• Verbauarbeiten und Gleisbauarbeiten	<ul style="list-style-type: none">• Doppelschichten 7 – 21 Uhr, auch an Wochenenden
19.03. – 28.09.2018	<ul style="list-style-type: none">• Rohbauarbeiten (1. Bauabschnitt)• Bahndammerweiterung + Gleisbauarbeiten	<ul style="list-style-type: none">• Tagschichten
29.09. – 14.10.2018	<ul style="list-style-type: none">• Betriebsunterbrechung der U1 zwischen Farmsen und Berne• Erdarbeiten (Baugrube 2. Bauabschnitt)• Gleisbauarbeiten und Rohbauarbeiten Technikräume	<ul style="list-style-type: none">• Doppelschichten 7 – 21 Uhr, auch an Wochenenden
15.10.2018 – 01.03.2019	<ul style="list-style-type: none">• Rohbauarbeiten, 2. Bauabschnitt und Technikräume	<ul style="list-style-type: none">• Tagschichten
02. – 17.03.2019	<ul style="list-style-type: none">• Betriebsunterbrechung der U1 zwischen Farmsen und Berne• Herstellung Bahnsteig, Einbau Bahnsteigdachstützen und Gleisbauarbeiten	<ul style="list-style-type: none">• Doppelschichten 7 – 21 Uhr, auch an Wochenenden
18.03. – 08/2019	<ul style="list-style-type: none">• Ausbauarbeiten Haltestelle: Mauerwerk, Estrich, Dachabdichtung• Verkleidung Bahnsteigdach außerhalb des Gleisbereichs• Herstellung: Baugrube und Sohle, Trog West und Regenrückhaltebecken	<ul style="list-style-type: none">• Tagschichten
29.04. – 09.05.2019	<ul style="list-style-type: none">• Betriebsunterbrechung der U1 zwischen Farmsen und Berne• Montage der Verkleidung des Bahnsteigdachs• Fertigstellung Fassaden	<ul style="list-style-type: none">• Doppelschichten 7 – 21 Uhr, auch an Wochenenden
Bis Herbst 2019	<ul style="list-style-type: none">• Herstellung: Trog West und Ost, Garten- und Landschaftsbau• Haltestellenausbau: Fliesen, Betonwerksteinbeläge, Gussasphaltbeläge, Metallbau, Verschlußtechnik, Förderungstechnik, Haustechnik	<ul style="list-style-type: none">• Tagschichten
Dezember 2019	<ul style="list-style-type: none">• Inbetriebnahme der Haltestelle Oldenfelde	

Kontakt: Hanna Waesermann
Beauftragte für den U-Bahn-Netzausbau U1 Oldenfelde
Tel.: 040 3288 5369, E-Mail: hanna.waesermann@hochbahn.de