

# Bauablauf Neubau U1-Haltestelle Oldenfelde

Stand: 12. April 2019



ab Herbst 2017	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vorbereitende Arbeiten: Rodungsarbeiten am Bahndamm Ostseite</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tagschichten</li></ul>
01/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Baustelleneinrichtung</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tagschichten</li></ul>
02/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Baubeginn</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tagschichten</li></ul>
03. – 18.03.2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Betriebsunterbrechung der U1 zwischen Farmsen und Volksdorf</li><li>• Verbauarbeiten und Gleisbauarbeiten</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Doppelschichten 7 – 21 Uhr, auch an Wochenenden</li></ul>
19.03. – 28.09.2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rohbauarbeiten (1. Bauabschnitt)</li><li>• Bahndammerweiterung + Gleisbauarbeiten</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tagschichten</li></ul>
29.09. – 14.10.2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Betriebsunterbrechung der U1 zwischen Farmsen und Berne</li><li>• Erdarbeiten (Baugrube 2. Bauabschnitt)</li><li>• Gleisbauarbeiten und Rohbauarbeiten Technikräume</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Doppelschichten 7 – 21 Uhr, auch an Wochenenden</li></ul>
15.10.2018 – 01.03.2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rohbauarbeiten, 2. Bauabschnitt und Technikräume</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tagschichten</li></ul>
02. – 17.03.2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• Betriebsunterbrechung der U1 zwischen Farmsen und Berne</li><li>• Herstellung Bahnsteig, Einbau Bahnsteigdachstützen und Gleisbauarbeiten</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Doppelschichten 7 – 21 Uhr, auch an Wochenenden</li></ul>
18.03. – 08/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ausbauarbeiten Haltestelle: Mauerwerk, Estrich, Dachabdichtung</li><li>• Verkleidung Bahnsteigdach außerhalb des Gleisbereichs</li><li>• Herstellung: Baugrube und Sohle, Trog West und Regenrückhaltebecken</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tagschichten</li></ul>
29.04. – 09.05.2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• Betriebsunterbrechung der U1 zwischen Farmsen und Berne</li><li>• Montage der Verkleidung des Bahnsteigdachs</li><li>• Fertigstellung Fassaden</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Doppelschichten 7 – 21 Uhr, auch an Wochenenden</li></ul>
Bis Herbst 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• Herstellung: Trog West und Ost, Garten- und Landschaftsbau</li><li>• Haltestellenausbau: Fliesen, Betonwerksteinbeläge, Gussasphaltbeläge, Metallbau, Verschlußtechnik, Förderungstechnik, Haustechnik</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tagschichten</li></ul>
Dezember 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inbetriebnahme der Haltestelle Oldenfelde</li></ul>	

Kontakt: Hanna Waesermann  
Beauftragte für den U-Bahn-Netzausbau U1 Oldenfelde  
Tel.: 040 3288 5369, E-Mail: [hanna.waesermann@hochbahn.de](mailto:hanna.waesermann@hochbahn.de)